Kontrollplan – Installation av eldstad

Fastighetsbeteckning	**Beskrivning av projektet**
Byggherre (namn/företag)	

Kontrollpunkter	Kontrolleras av	Metod	Kontroll mot	Signatur
Eldstadens brandskydd Avstånd till brännbart material och eldstadsplan	Byggherre	Egenkontroll / mätning	BFS 2024:7, 4 kap. 3 och 10 §§ Tillverkarens monteringsanvisning	
Rökkanal / skorsten Utförande, skydd mot brännbart material och täthet	Byggherre	Egenkontroll / okulär kontroll	BFS 2024:7, 4 kap. 3 och 17 §§ Tillverkarens monteringsanvisning	
Skorstenens / rökkanalens mynning Höjd över taktäckning samt placering med hänsyn till utsläpp	Byggherre	Egenkontroll / mätning	BFS 2024:7, 4 kap. 16 § BFS 2024:8, 9 kap. 4 §	
Underlagets bärförmåga Bjälklag / underlag för eldstad och eventuell skorsten	Byggherre	Konstruktionsberäkning av bärighet	BFS 2024:6 Tillverkarens monteringsanvisning	
Taksäkerhet Säkert tillträde, förflyttning och arbete vid skorsten/rensningsställe	Byggherre	Okulär kontroll	BFS 2024:9, 2 kap. 15–23 §§	
Förbränningsluft / ventilation Tillräcklig förbränningsluft vid normala driftförhållanden	Byggherre	Funktionskontroll	BFS 2024:7, 4 kap. 3 och 9 §§ Tillverkarens monteringsanvisning	
Installationsbesiktning av eldstad och rökkanal Installation, täthet, funktion och brandskydd	Skorstensfejare / Besiktningsman	Installationsbesiktning	BFS 2024:7 BFS 2024:9, 2 kap. 38 § Tillverkarens monteringsanvisning	
Åtgärden är utförd enligt meddelat startbesked och fastställd kontrollplan	Byggherre	Egenkontroll	Startbesked 10 kap. PBL	

Ansökan om slutbesked

Härmed intygas att kontrollerna enligt ovanstående kontrollplan har utförts och att åtgärden har genomförts i enlighet med meddelat startbesked och gällande bestämmelser. Som underlag för slutbesked ska ifylld och signerad kontrollplan samt godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare lämnas in.

Ort/datum	**Underskrift av byggherre**	**Namnförtydligande**